## ALL. b) CRONOPROGRAMMA CORTE MONUMENTALE

| FASE 1 | DESCRIZIONE dei LAVORI |
|---|---|
| impianto cantiere | allestimento locali igienico-assistenziali. |
| | impianto elettrico di cantiere. |
| | delimitazione con recinzione orsogril dell'area d'intervanto come da planimetria "A"; apposizione cartellonistica. |
| demolizioni | rimozione pavimentazione (quadrotte modulari 60x60) nella zona centrale della corte, intorno al lucernaio in vetro. |
| | demolizione e rimozione della pavimentazione della fascia perimetrale esterna alla zona centrale della corte. |
| | demolizione della grande vasca in muratura di raccolta acqua posta ai piedi della parete inclinata. |
| | demolizione delle vasche in muratura poste nell'estrema fascia perimetrale dell'area d'intervento. |
| | rimozione dell'impianto idrico di adduzione e ricircolo dell'acqua che serviva il sistema di fontane. |
| pulizia cantiere | rimozione materiali di risulta. |
| | trasporto materiali di risulta a discarica autorizzata. |
| allagamento | verifica impermeabilizzazione guaina esistente. |
| | verifica rete di scarico esistente delle acque meteoriche. |
| collaudo | verifiche e collaudo pozzetti e discendenti. |
| ricostruzioni | riparazione/posa in opera nuova guaina impermeabilizzante. |
| | posa struttura autoportante con sistema a casseri modulari, da realizzarsi nella zona centrale intorno al lucernaio in vetro. |
| | posizionamento pozzetti d'ispezione (60 x60) per accesso al cavidotto esistente dell'impianto elettrico e d'illuminazione. |
| | riempimento tra casseri con getto di calcestruzzo alleggerito. |
| | realizzazione di soletta con spessore di almeno 4 cm. armata con rete elettrosaldata. |
| | realizzazione di massetto con idonee pendenze. |
| | posa di canalina e pozzetti sifonati per il convogliamento dell'acqua piovana verso i discendenti esistenti nei cavedi angolari. |
| | posa nuova pavimentazioneda in resina poliuretanica, spessore circa 10 mm., nella zona centrale intorno al lucernaio in vetro. |
| | posa nuovo rivestimento in lastre di travertino da collocarsi sulla parete inclinata della vande vasca di raccolta acqua (rimossa). |
| | posa in opera nuova pavimentazione con mattonelle di dimensioni 60x60 in gres porcellanato, nella restante fascia perimetrale. |
| | sostituzione di vetri danneggiati della copertura vetrata della pensilina esistente. |
| | collocazione in opera di pannelli preforati di alluminio (o acciaio inox) a protezione delle n. 2 torrette esistenti. |
| revisione imp. illuminazione | smontaggio e pulizia delle plafoniere ad incasso in corrispondenza delle vasche demolite. |
| | pulizia apparecchi illuminanti. |
| | sostituzione delle lampade esistenti con lampade led. |
| smontaggio | rimozione macchine, attrezzi e materiali. |
| | rimozione recinzione orsogril e cartellonistica. |

| FASE 2 | DESCRIZIONE dei LAVORI |
|---|---|
| imp. cantiere | impianto elettrico di cantiere. |
| | delimitazione con recinzione orsogril dell'area d'intervanto come da planimetria "b"; apposizione cartellonistica. |
| demolizioni | demolizione e rimozione della pavimentazione. |
| | demolizione delle vasche in muratura poste nella fascia perimetrale dell'area d'intervento. |
| | rimozione dell'impianto idrico di adduzione e ricircolo dell'acqua che serviva il sistema di fontane. |
| | apertura di un vano porta interno di una torretta (locale tecnico). |
| pulizia cantiere | rimozione materiali di risulta. |
| | trasporto materiali di risulta a discarica autorizzata. |
| allagamento | verifica impermeabilizzazione guaina esistente. |
| | verifica rete di scarico esistente delle acque meteoriche. |
| collaudo | verifiche e collaudo pozzetti e discendenti. |
| ricostruzioni | riparazione/posa in opera nuova guaina impermeabilizzante. |
| | realizzazione di massetto con idonee pendenze. |
| | posa in opera nuova pavimentazione con mattonelle di dimensioni 60x60 in gres porcellanato, in tutta l'area. |
| | collocazione in opera di pannelli preforati di alluminio (o acciaio inox) a protezione delle n. 2 torrette esistenti. |
| | collocazione in opera di un grigliato keller calpestabile all'interno della torretta (locale tecnico). |
| | collocazione in opera di una porta di accesso alla torretta (locale tecnico). |
| | chiusura superiore della torretta (locale tecnico) con struttura in vetro. |
| | sostituzione di vetri danneggiati della copertura vetrata della pensilina esistente. |
| revisione imp. illuminazione e d'emergenza | smontaggio e pulizia delle plafoniere ad incasso in corrispondenza delle vasche demolite e rimodulazione dell'impianto. |
| | pulizia apparecchi illuminanti. |
| | sostituzione delle lampade esistenti con lampade led. |
| | ripristino punti di comando. |
| | ripristino dell'impianto di illuminazione d'emergenza, rilievi illuminotecnici, verifica dell'autonomia secondo la Norma UNI 1838. |
| smontaggio cantiere | disallestimento locali igienico-assistenziali. |
| | rimozione macchine, attrezzi e materiali. |
| | rimozione recinzione orsogril e cartellonistica. |